

旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田 灌溉设施修复工程绩效评价报告

安康远源长会计代理服务中心

中国·安康

2022 年 11 月 25 日



项目名称：旬阳市蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程

项目实施单位：旬阳市水利技术中心

评价方式：第三方评价

评价人员：

罗文珍 注册会计师

储茂恒 会计员

评价组组长（签字）：

评 价 机 构（盖章）：

2022 年 11 月 25 日



目 录

一、评价依据	1
二、基本情况	2
2.1 项目概况	2
2.2 项目绩效目标	2
三、项目绩效评价情况	2
3.1 资金使用	2
3.1.1 资金使用合规性	2
3.1.2 资金到位率及到位及时率评价	3
3.1.3 资金精准使用情况	3
3.1.4 资金结转结余率	3
3.1.5 报账率	3
3.1.6 项目预期效果	4
3.1.7 扶持项目资产后续管理情况	4
3.2 资金监管	4
3.2.1 管理制度健全性	4
3.2.2 公告公示制建设和执行	4
3.2.3 问题整改	4
3.2.4 绩效目标管理	5
3.2.5 监督检查	5
3.2.6 项目验收	5
3.3 项目资金绩效完成情况	5
3.3.1 产出数量	5
3.3.2 产出质量	5
3.3.3 产出时效	5
3.4 效益指标完成情况	6
3.4.1 经济效益	6
3.4.2 社会效益	6
3.4.3 生态效益	6
3.4.4 可持续影响	6
3.5 满意度评价	6
四、绩效评价结论	6
五、存在问题	7
六、改进建议	7

安康远源长会计代理服务中心文件

安远源长绩评字（2022）5 号

旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复 工程项目绩效评价报告

为了检验项目资金使用绩效，考核预算绩效目标的实现程度和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，旬阳市财政局委托安康远源长会计代理服务中心为第三方机构，按照旬阳市财政局、旬阳市乡村振兴局《关于做好 2022 年财政涉农整合资金项目绩效评价工作的通知》（旬财发[2022]90 号）文件要求，对“旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目”开展绩效评价，并形成绩效评价报告。

一、评价依据

1. 《财政专项资金绩效管理操作指南（试行）》陕财办农〔2019〕87 号；
2. 旬阳市财政局、旬阳市乡村振兴局《关于做好 2022 年财

政涉农整合资金项目绩效评价工作的通知》（旬财发[2022]90号）文件；

3. 其它有关行业依据。

二、基本情况

2.1 项目概况

2021 年因受“8.12”特大洪灾造成旬阳市蜀河镇三官社区下游 250 余亩农田灌区不能正常灌溉，该区域原有水利设施严重受损。为消除洪水灾害影响，有效保护灌区内农业生产正常发展。经市人民政府决定，立项旬阳市蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目。该项目建设任务：拟完成溢流坝加固 73 米，增加消力池 15 米，恢复灌溉面积 250 亩。亩均增产粮食 100 公斤。带动 56 人增收，预计户均年增收 600 元以上。

该项目计划建设期限 2022 年 8 月至 2022 年 10 月，合同约定开工日期 2022 年 8 月 5 日，竣工日期 2022 年 11 月 5 日，计划工期 90 天。项目实施单位为旬阳市水利技术中心，总投资 300 万元。项目由陕西康美实业集团有限公司负责承建。

2.2 项目绩效目标

该项目工程计划建设地点：于蜀河镇三官社区。拟完成完成溢流坝加固 73 米，增加消力池 15 米，恢复灌溉面积 250 亩。亩均增产粮食 100 公斤。带动 56 人增收，预计户均年增收 600 元以上。

三、项目绩效评价情况

3.1 资金使用

3.1.1 资金使用合规性

该项目实行专户、专人管理，资金实行封闭运行，在实行项目管理、资金安排下达、资金使用与拨付、项目资金监管上

按照相关规定实施, 资金用途严格按照计划所列额度执行, 资金支付严格履行规范审批程序, 做到有计划、有项目、有文件、有审批, 资金使用严格执行市财政专项资金管理办法。未发现虚列套取、截留、挤占、挪用资金等不合规现象。

3.1.2 资金到位率及到位及时率评价

根据资料及文件显示, 2022 年 5 月 6 日旬阳市乡村振兴局(旬巩固衔接办函[2022]11 号)文件, 下达旬阳市水利技术中心蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复项目建设计划资金 300 万元, 该工程由旬阳市水利局组织实施设计、监理事项。

旬阳市水利技术中心于 2022 年 8 月 6 日收到市财政局拨付旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目资金 300 万元, 旬阳市水利技术中心于 2022 年 8 月 23 日拨付施工方陕西康美实业集团有限公司工程款 75 万元, 资金到位及时率为 25%。

3.1.3 资金精准使用情况

旬阳市水利技术中心于 2022 年 8 月 6 日收到市财政局拨付 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目资金 300 万元; 旬阳市水利技术中心于 2022 年 8 月 23 日拨付施工方陕西康美实业集团有限公司工程款 75 万元, 资金到位及时率为 25%。该项目坚持资金跟着项目走的原则, 项目选择符合规定要求, 资金安排做到了立项依据充分, 确保了财政资金用到项目上。

3.1.4 资金结转结余率

本项目上级应拨入资金 300 万元, 实际资金到账 300 万元, 旬阳市水利技术中心已支付工程款 75 万元, 资金结转率为 75% (工程未竣工结算)。

3.1.5 报账率

本项目投资总额为 300 万元, 截至 2022 年 8 月 23 日, 支

付施工方工程款 75 万元（已报账），报账率为 25%。

3.1.6 项目预期效果

该项目预期效益，拟完成灌区溢流坝加固 73 米，增加消力池 15 米，恢复灌溉面积 250 亩。亩均增产粮食 100 公斤。带动 56 人增收，预计户均年增收 600 元以上。

3.1.7 项目资产后续管理情况

该项目暂未进行验收，未提供资产后续管理责任方面的资料，我们从仅有的资料暂不能明确是否落实了项目资产后续管理职责、是否办理项目资产移交手续以及是否建立项目资产后续管理制度。

3.2 资金监管

3.2.1 管理制度健全性

该项目实施严格按照旬阳市乡村振兴局、市财政局（旬巩固衔接办发[2022]3 号）文件要求，严格执行该项目的资金管理制度。

3.2.2 公告公示制建设和执行

该项目建立了完整的公示公告制度，将实施项目的基本情况、资金来源、实施单位、议事决定和资金使用情况进行全程公开、公示，并留有较为完整的公示、公告影像资料，使项目进度及资金管理使用更加公开、公正、透明。

3.2.3 问题整改

项目建设过程中，未发生各级各类反馈问题，因此未提供整改资料。

3.2.4 绩效目标管理

该项目计划建设内容为：拟完成蜀河镇三官社区灌区溢流坝加固 73 米，增加消力池 15 米，恢复灌溉面积 250 亩。亩均增产粮食 100 公斤。带动 56 人增收，预计户均年增收 600 元以上。预期绩效目标明确、具体、合法、合规。

3.2.5 监督检查

该项目未提供项目实施过程中专项检查督导等相关资料。

3.2.6 项目验收

该项目尚未进行验收、审计工作，因此未能提供项目验收、审计资料。

3.3 项目资金绩效完成情况

3.3.1 产出数量

2022 年 11 月 10 日，经绩效评价小组现场勘察，该项目已实施蜀河镇三官社区灌区溢流坝加固 73 米，增加消力池 15 米，恢复灌溉面积 250 亩。

3.3.2 产出质量

该项目设计标准：主要建筑物为 4 级，次建筑物为 5 级。目前尚未进行验收，未能提供项目验收资料，因此未能测算质量达标产出数及质量达标率。

3.3.3 产出时效

该项目计划建设期限为 2022 年 8 月至 2022 年 10 月，合同约定开工日期 2022 年 8 月 5 日，竣工日期 2022 年 11 月 5 日，计划工期 90 天。截止 2022 年 11 月 10 日，项目尚未进行验收。

3.4 效益指标完成情况

3.4.1 经济效益

本项目建设完工后，不仅进一步保障蜀河镇三官社区农田灌溉区域内农田及群众生命财产安全，而且提升了土地、农田等资源设施保护力度，促进了当地经济可持续发展。

3.4.2 社会效益

本项目属基础设施建设环节，其社会经济效益显著，受到社会公众支持和赞同，此工程利在当代，功在千秋。

3.4.3 生态效益

项目在施工建设过程中严格执行国家关于项目建设环保管理的有关规定，项目施工过程中做到降噪降尘。项目完工后对周边环境未造成环境污染。对所在地进行原生态恢复，最大程度地保护了生态环境。

3.4.4 可持续影响

旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目本着“以民为本”的原则，将人民群众的利益放在首位，是生态保护的重要环节。增强了当地群众的获得感和幸福感。

3.5 满意度评价

评价小组采用问卷调查方式对该项目所在地群众及受益群众的进行调查走访。调查内容为该项目实施的必要性及项目实施的进度和质量，通过调查，受益对象满意度为 95%。

四、评价结果

经对项目的决策、管理、效益及满意度指标进行综合分析评价，依据陕财办绩[2020]9 号文件（等级一般划分四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为

中、60 分以下为差）精神，旬阳市 2022 年蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程项目绩效评价综合得分为 85.5 分，评价为“良”格次。详见（附表 4：财政涉农整合项目资金综合评估表、附表 5：绩效目标跟踪评价表）。

五、存在问题

5.1 项目建设尚未实施工程结算审计和竣工财务决算审计。

5.2 项目建设单位未及时提供资金各类统计表，未提供关于项目验收的相关资料。

六、改进建议

6.1 建议及时对工程进行结算和竣工财务决算审计，加强项目管理后期指导和监管，确保项目的经济效益、社会效益最大化。

6.2 建议项目建设单位及时对项目进行验收，落实与乡村振兴衔接项目资产后续管理责任，及时办理资产移交手续，建立乡村振兴衔接项目资产后续管理制度。

附件一：表 4、财政涉农整合项目资金综合评估表；

附件二：表 5、绩效目标跟踪评价表）。

安康远源长会计代理服务中心

2022 年 11 月 25 日