

表4

财政涉农整合项目资金综合评估表

项目实施单位：旬阳市水利技术中心 评估时间：

2022年

单位：元

项目名称		旬阳市棕溪镇小棕沟水毁水利设施修复重建工程				
项目主管部门		旬阳市水利局				
项目实施单位		旬阳市水利技术中心				
项目资金（万元）		资金量	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）	
		年度资金总额	200	92	46%	
		其中：中央补助				
		省级补助	200	92	46%	
		市级补助				
		县级资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标	当前完成情况		是否能够完成预期目标		
	保新修混凝土堤防598.04m，治理河道长度1376.00m，河道疏浚16230.0m ³ 。	保新修混凝土堤防598.04m，治理河道长度1376.00m，河道疏浚16230.0m ³ 。		是		
评估指标	评估环节	评估指标	是否完成		未完成原因	
			是	否		
	项目立项	立项程序是否合规	是			
		是否从项目库抽取	是			
		是否负面清单内容	是			
		是否有联农带农机制	是			
	项目实施	项目是否按时开工	是		如未开工，需说明是否能够开工	
		项目招投标、采购程序是否完备	是			
		资金是否按进度拨付	是			
		是否竣工并结算	是			
	项目绩效	是否有绩效目标表	是			
		目标是否合理	是			
		是否有项目绩效管理动态监控机制，是否开展动态监控	是			
		是否开展项目绩效自评	是			
	公告公示	是否按照规定内容进行公示	是			
		公示时间、时限是否符合标准	是			
是否按照规定形式进行公示公告		是				

绩效目标跟踪评价表

表5

(2022年度)



项目名称		旬阳市棕溪镇小棕沟水毁水利设施灾后重建工程			项目负责人及电话	朱辉1591327000			
主管部门		旬阳市水利局			实施单位	旬阳市水利技术中心			
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
		年度资金总额:	200	92	10	46%	4.6		
		其中:本年财政拨款	200	92	-		-		
		其他资金			-		-		
年度总体	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述 新修混凝土堤防598.04m, 治理河道长度1376.00m, 河道疏浚16230.0m³.					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进	
	产出指标(50分)	数量指标	新修混凝土堤防598.04m, 治理河道长度1376.00m, 河道疏浚16230.0m³。	新修混凝土堤防598.04m, 治理河道长度1376.00m, 河道疏浚16230.0m³。	100	新修混凝土堤防598.04m, 治理河道长度1376.00m, 河道疏浚16230.0m³。	完成混凝土堤防598.04m, 治理河道长度1376.00m, 河道疏浚16230.0m³。	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	98%	13		
		时效指标	2022年1-12月	2022年1-12月	2022年1-12月	2022年12月	9		
		成本指标	200万元	200万元	200万元	200万元	9		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保护72户345人, 保护耕地36亩。带动45人增收, 预计户均年增收600元以上	保护72户345人, 保护耕地36亩。带动45人增收, 预计户均年增收600元以上	7				
		社会效益指标	有利保护居民及财产安全, 促进当地村民发展生产。	有利保护居民及财产安全, 促进当地村民发展生产。	7				
		生态效益指标	有利于保护生态环境	有利于保护生态环境	7				
	可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	7					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	92%	8		
总分				100		86.4			