

表4

财政涉农整合项目资金综合评估表

项目实施单位：旬阳市水利技术中心      评估时间：2022年      单位：万元

项目名称			旬阳市蜀河镇三岔社区农田灌溉设施修复工程				
项目主管部门			旬阳市水利局				
项目实施单位			旬阳市水利技术中心				
项目资金（万元）			资金量	预算数（A）	执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额	300	75	25%	
			其中：中央补助				
			省级补助	300	75	25%	
			市级补助				
			县级资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		当前完成情况		是否能够完成预期目标		
	溢流坝加固73.0米，增加消力池15.0米		溢流坝加固73.0米，增加消力池15.0米		是		
评估指标	评估环节	评估指标	是否完成		未完成原因		
			是	否			
	项目立项	立项程序是否合规	是				
		是否从项目库抽取	是				
		是否负面清单内容	是				
		是否有联农带农机制	是				
	项目实施	项目是否按时开工	是		如未开工，需说明是否能够开工		
		项目招投标、采购程序是否完备	是				
		资金是否按进度拨付	是				
		是否竣工并结算	是				
	项目绩效	是否有绩效目标表	是				
		目标是否合理	是				
		是否有项目绩效管理动态监控机制，是否开展动态监控	是				
		是否开展项目绩效自评	是				
	公告公示	是否按照规定内容进行公示	是				
		公示时间、时限是否符合标准	是				
		是否按照规定形式进行公示公告	是				

绩效目标跟踪评价表

表5

(2022年度)

项目名称		旬阳市蜀河镇三官社区农田灌溉设施修复工程				项目负责人及电话 朱辉1591327000		
主管部门		旬阳市水利局			实施单位	旬阳市水利技术中心		
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	300	75	10	25%	2.5	
		其中: 本年财政拨款	300	75	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述			
					恢复灌溉面积250亩。亩均增收100公斤。带动56人增收，预计户均年增收600元以上			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进
	产出指标 (50分)	数量指标	恢复灌溉面积250亩。亩均增收100公斤。带动56人增收，预计户均年增收600元以上	恢复灌溉面积250亩。亩均增收100公斤。带动56人增收，预计户均年增收600元以上	恢复灌溉面积250亩。亩均增收100公斤。带动56人增收，预计户均年增收600元以上	恢复灌溉面积250亩。亩均增收100公斤。带动56人增收，预计户均年增收600元以上	15	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	99%	15	
		时效指标	2022年8-10月	2022年8-10月	2022年8-10月	2022年10月	9	
		成本指标	300万元	300万元	300万元	300万元	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	恢复灌溉面积250亩。	恢复灌溉面积250亩。	恢复灌溉面积250亩。	恢复灌溉面积250亩。	7	
		社会效益指标	带动56人增收，预计户均年增收600元以上	带动56人增收，预计户均年增收600元以上	带动56人增收，预计户均年增收600元以上	带动56人增收，预计户均年增收600元以上	7	
		生态效益指标	改善农田灌溉条件	改善农田灌溉条件	改善农田灌溉条件	改善农田灌溉条件	8	
		可持续影响指标	可持续使用	可持续使用	可持续使用	可持续使用	5	
		满意度指标 (	服务对象满意度指标	调查问卷满意度	100%	100%	95%	8
	总分				100	85.5		